



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα εκ του αριθμ. 1/2017
πρακτικού συνεδριάσεως Διοικητικού
Συμβουλίου

Αριθμ. Απόφασης 1/2017 Θέμα: «**Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: “Αναβάθμιση λιμένα Πάτμου”, αναδόχου “3Κ Τεχνική Α.Ε.”**»

Στα νησιά Πάτμο και Λειψούς, σήμερα την 2^α του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30π.μ. στα Δημοτικά Καταστήματα Πάτμου και Λειψών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004 και της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/7841/19-4-2005 Κ.Υ.Α., το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 2426/29-12-2016 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε ένα των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπου ορίζεται ότι: «*Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. ...Αν δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δημοσίευση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του δήμου*».

Αρχικά διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 96 του Νόμου 3463/2006, επειδή επί συνόλου δεκαπέντε (15) μελών ευρέθησαν παρόντα τα οκτώ (8).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ στην Πάτμο	ΠΑΡΟΝΤΕΣ στους Λειψούς
1. Στόικος Γρηγόριος, Πρόεδρος	1. Μάγγος Φώτιος, Δήμαρχος Λειψών
2. Ευγενικός Πανάγος	2. Μακρή Άννα
3. Μαύρου Νομική	3. Γαμπιέρης Θεολόγος
4. Ματάκias Εμμανουήλ, Αν. Μέλος	
5. Κακαβά Αικατερίνη, Υπολιμενάρχης Πάτμου	

ΑΠΟΝΤΕΣ	
1. Κόττορος Ευάγγελος, Δήμαρχος Αγαθονησίου	5. Κοντραφούρης Μιχαήλ
2. Μεραμπελιώτης Βασίλειος	6. Κανέλλης Ιωάννης
3. Κοκκίνη Φωτεινή	7. Μιχελή Παρασκευή
4. Καρπαθάκης Νικόλαος	Αν και εκλήθησαν νόμιμα και έγκαιρα.

Παρίσταται, επίσης η κα Κάππου Αναστασία, Διοικητική Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών καθώς και ο υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνης Γεώργιος, προκειμένου να ενημερώσει το Σώμα για τεχνικά ζητήματα.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 8 έως και 10 του Νόμου 3669/2008, σύμφωνα με τις οποίες:

«8. Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται:

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρητρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.

9. Κατά την έγκριση των παρατάσεων της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών, εκτιμάται και προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο για την επιμήκυνση του χρόνου συμβαλλόμενο μέρος, για το σύνολο ή για μέρος των έργων ή κατά κονδύλια εργασιών. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν επηρεάζουν την κατάπτωση των ποινικών ρητρών, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της.

10. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτηση του αναδόχου. Παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του αναδόχου, αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία. Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη διευθύνουσα υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή. Όταν πρόκειται για παράταση «χωρίς αναθεώρηση», ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, σε αντιπαράσταση με τον ανάδοχο, καταρτίζει πίνακα διαχωρισμού των εργασιών, σε εκείνες που μπορούσαν να εκτελεσθούν σε προηγούμενη αναθεωρητική περίοδο και στις λοιπές εργασίες. Οι πρώτες διαχωρίζονται και κατά αναθεωρητική περίοδο, μέσα στην οποία μπορούσε και έπρεπε να εκτελεσθούν. Ο πίνακας αποτελεί πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας και ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά του πίνακα διαχωρισμού, μόνο αν τον υπογράψει με επιφύλαξη. Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να συμπράξει στην κατάρτιση ή να υπογράψει τον πίνακα, εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 57 του παρόντος».

2) Την υπ' αριθμ. 35/2016 προηγούμενη Απόφασή του, με θέμα: «Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου: “Αναβάθμιση λιμένα Πάτμου”».

3) Την υπ' αριθμ. 87/2016 προηγούμενη απόφασή του, με θέμα: «Έγκριση πρακτικού διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: “Αναβάθμιση λιμένα Πάτμου”».

- 4) Την υπ' αριθμ. 1735/20-10-2016 εργολαβική σύμβαση μεταξύ του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και της αναδόχου εταιρείας «3Κ Τεχνική Α.Ε.» για την κατασκευή του έργου: «Αναβάθμιση Πάτμου», σύμφωνα με την οποία η προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι τρεις (3) μήνες.
- 5) Την από 20-12-2016 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας του εν θέματι έργου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του.
- 6) Το υπ' αριθμ. 13371/21-12-2016 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με θέμα: «Εισήγηση για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: “Αναβάθμιση λιμένα Πάτμου”, αναδόχου “3Κ Τεχνική Α.Ε.”», στο οποίο αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να χορηγηθεί η παράταση που ζητήθηκε από την ανάδοχο εταιρεία και καταλήγει ως εξής: *«εισηγούμαστε: Την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αναβάθμιση λιμένα Πάτμου», αναδόχου εταιρείας «3Κ Τεχνική Α.Ε.», κατά πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι και τις 11 Μαρτίου 2017, χωρίς κανένα δικαίωμα για την ανάδοχο εταιρεία πλην της νόμιμης αναθεώρησης, επειδή η καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά της».*
- 7) Το Τεχνικό Πρόγραμμα του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. των ετών 2016 και 2017, στο οποίο περιλαμβάνεται το ανωτέρω έργο.
- 8) Τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων οικονομικών ετών 2016 και 2017 της Υπηρεσίας μας, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 30.7326.0002 για το προαναφερόμενο έργο.
- 9) Την παρ. 1 του άρθρου 5 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), σύμφωνα με την οποία: *«Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου. Χαράσσει τις γενικές κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων του ταμείου για την εκπλήρωση των σκοπών και αρμοδιοτήτων αυτού και αποφασίζει: για τον κανονισμό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, για την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος, την έγκριση μελετών, πρακτικών δημοπρασίας, αναθέσεων, προμηθειών, την πρόταση προς ΥΘΥΝΑΔ ορισμού αποφαινομένων οργάνων, συντήρηση και επισκευή υφισταμένων έργων και πραγμάτων, διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εμπίπτει στους σκοπούς σύστασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου».*

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αναβάθμιση λιμένα Πάτμου» μέχρι και τις **11 Μαρτίου 2017**, με αναθεώρηση και κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 8, 9 και 10 του Νόμου 3669/2008, τις υπ' αριθμ. 35/2016 και 87/2016 προηγούμενες Αποφάσεις του, την υπ' αριθμ. 1735/20-10-2016 εργολαβική σύμβαση μεταξύ του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και της αναδόχου εταιρείας «3Κ Τεχνική Α.Ε.», την από 20-12-2016 εμπρόθεσμη αίτηση της ανάδοχου εταιρείας, το υπ' αριθμ. 13371/21-12-2016 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης

Μικρών Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το τεχνικό πρόγραμμα των ετών 2016 και 2017, τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων ετών 2016 και 2017, το άρθρο 65 του Νόμου 3852/2010 και το άρθρο 5 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

Αποφασίζει ομόφωνα

Χορηγεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αναβάθμιση λιμένα Πάτμου», αναδόχου εταιρείας «3Κ Τεχνική Α.Ε.», κατά πενήντα (50) ημέρες, ήτοι μέχρι και τις **11 Μαρτίου 2017** με αναθεώρηση, διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2017.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Στόικος Γρηγόριος
Δήμαρχος Πάτμου

Τα Μέλη

Ευγενικός Πανάγος – Μαύρου Νομική
Ματάκιας Εμμανουήλ – Μάγγος Φώτιος – Μακρή Άννα
Γαμπιέρης Θεολόγος – Κακαβά Αικατερίνη

Ακριβές Αντίγραφο
Πάτμος, 03/01/2017

Ο Πρόεδρος

Στόικος Γρηγόριος
Δήμαρχος Πάτμου

Η Ειδική Γραμματέας

Κάππου Αναστασία