



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα εκ του αριθμ. 8/2018
πρακτικού συνεδριάσεως Διοικητικού
Συμβουλίου

Αριθμ. Απόφασης 77/2018

Θέμα: «**Χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης
κιγκλιδωμάτων στο λιμένα Σκάλας Πάτμου στην "3Κ
Τεχνική Α.Ε."**»

Στα νησιά Πάτμο και Λειψούς, σήμερα την 16^η του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12^η μεσημβρινή, στα Δημοτικά Καταστήματα Πάτμου και Λειψών, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004 και της υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/7841/19-04-2005 Κ.Υ.Α., το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου, κατόπιν της υπ' αριθμ. 956/15-05-2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε ένα των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), σύμφωνα με την οποία: «*Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαινεται για το κατεπείγον των θεμάτων*».

Αρχικά διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 96 του Νόμου 3463/2006, επειδή επί συνόλου εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντα τα πέντε (5).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ στην Πάτμο	ΠΑΡΟΝΤΕΣ στους Λειψούς
1. Στόικος Γρηγόριος, Πρόεδρος	1. Μάγγος Φώτιος, Δήμαρχος Λειψών
2. Σπυρομήλιος Χρήστος, Αντιπρόεδρος	2. Μακρή Άννα
3. Κραουνάκης Γεώργιος, Λιμενάρχης Πάτμου	

ΑΠΟΝΤΕΣ	
1. Ευγενικός Πανάγος	3. Γιαμαίου – Σιφουνιού Γεωργία
2. Μαύρου Νομική	4. Γαμπιέρης Θεολόγος
Αν και εκλήθησαν νόμιμα και έγκαιρα.	

Παρίστανται, επίσης, η κα Κάππου Αναστασία, Διοικητική Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών, καθώς και ο υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- 1) Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- 2) Την υπ' αριθμ. 33/2018 προηγούμενη Απόφαση του Σώματος, με θέμα: «Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2018».
- 3) Την ανάγκη προμήθειας νέων κιγκλιδωμάτων για το λιμένα Σκάλας Πάτμου.
- 4) Την υπ' αριθμ. 15/2018 Απόφαση Προέδρου της Υπηρεσίας μας, με θέμα: «Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας κιγκλιδωμάτων για το λιμένα Σκάλας Πάτμου».
- 5) Την υπ' αριθμ. 23/2018 Απόφαση Προέδρου της Υπηρεσίας μας, με θέμα: «Απευθείας ανάθεση της προμήθειας κιγκλιδωμάτων για το λιμένα Σκάλας Πάτμου στην “3Κ Τεχνική Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία”, έναντι ποσού 11.545,00€ πλέον του Φ.Π.Α.».
- 6) Την υπ' αριθμ. 613/23-03-2018 σύμβαση μεταξύ της Υπηρεσίας μας και της εταιρείας “3Κ Τεχνική Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία” για την προμήθεια των ανωτέρω κιγκλιδωμάτων, σύμφωνα με την οποία υποχρεούται να τα παραδώσει εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημέρα υπογραφής της.
- 7) Την από 04-05-2018 αίτηση της εταιρείας “3Κ Τεχνική Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία”, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
*«Η εταιρεία μας υπέγραψε σύμβαση προμήθειας και εγκατάστασης των κιγκλιδωμάτων στον Λιμένα Σκάλας Πάτμου στις 23/03/2018.
Ωστόσο, η μελέτη του έργου, εκτός της τεχνικής περιγραφής, δεν περιελάμβανε κατασκευαστικά σχέδια κατόψεων και λεπτομερειών των κιγκλιδωμάτων, άνευ των οποίων η κατασκευή και κατ' επέκταση η εγκατάσταση των κιγκλιδωμάτων δεν είναι δυνατή.
Μετά από αίτημα της εταιρείας μας, στις 04/04/2018 λάβαμε κάτοψη των κιγκλιδωμάτων, όπου απεικονίζονταν η ακριβής διάταξη και χωροθέτηση των κιγκλιδωμάτων.
Παράλληλα, εκκρεμεί η έκδοση Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, βάσει του άρθρου 18 του Ν. 2971/2001, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 9 του Ν. 4504/2017 και ισχύει, η οποία είναι κρίσιμη και αποτελεί προαπαιτούμενο της εγκατάστασης των κιγκλιδωμάτων.
Βάσει των ανωτέρω προαναφερόμενων λόγων, η εταιρεία μας δεν ήταν σε θέση να ολοκληρώσει την προμήθεια και κατ' επέκταση την εγκατάσταση των κιγκλιδωμάτων εντός της συμβατικής προθεσμίας του έργου.
Με την παρούσα αιτούμεθα παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 25 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 31/05/2018».*
- 8) Την υπ' αριθμ. 870/07-05-2018 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής προμηθευομένων ειδών, με θέμα: «Εξέταση της από 04-05-2018 αίτησης της «3Κ Τεχνική Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία» περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια κιγκλιδωμάτων για το λιμένα Σκάλας Πάτμου», η οποία έχει ως εξής:

«ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Προκειμένου ο χώρος στον οποίο γίνεται η από-επιβίβαση επιβατών κρουαζιεροπλοίων εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκάλας Πάτμου να αποκτήσει περιφράξη που να πληροί τις προδιαγραφές της Διεθνούς και Εθνικής νομοθεσίας καθώς και του Σ.Α.Λ.Ε., με την υπ' αριθμ. 33/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας μας (δημοσιευθείσα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στις 27-02-2018) εγκρίθηκε η προμήθεια νέων κιγκλιδωμάτων. Σε εφαρμογή του άρθρου 18 του Ν. 2971/2001, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 91 του Ν. 4504/2017 και ισχύει, με το υπ' αριθμ. 2227/2017/27-02-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας ζητήθηκε η έκδοση Απόφασης του Γ.Γ. Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί έγκρισης τοποθέτησης των κιγκλιδωμάτων.
2. Δεδομένου ότι η έκδοση της ανωτέρω Απόφασης είναι διαδικαστικού χαρακτήρα και προκειμένου να μην υπάρχει απώλεια χρόνου ενόψει και της έναρξης της τουριστικής περιόδου, η Υπηρεσία μας προέβη στις προβλεπόμενες ενέργειες για την ανάθεση της προμήθειας των ανωτέρω κιγκλιδωμάτων, οι οποίες κατέληξαν στην υπογραφή της υπ' αριθμ. 613/23-03-2018 σύμβασης με την «3Κ Τεχνική Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία». Από την ανωτέρω σύμβαση προβλέπεται συμβατικός χρόνος παράδοσης των κιγκλιδωμάτων πλήρως τοποθετημένων στο λιμένα σαράντα πέντε (45) ημερών, ήτοι έως και 07-05-2018.
3. Με την από 04-05-2018 αίτηση της προμηθεύτριας ζητήθηκε η χορήγηση παράτασης του συμβατικού παράδοσης των κιγκλιδωμάτων κατά είκοσι πέντε (25) ημερολογιακές ημέρες, με επίκληση:
 - α) Της μη ύπαρξης κατασκευαστικών σχεδίων κατόψεων και λεπτομερειών των κιγκλιδωμάτων, άνευ των οποίων η κατασκευή και τοποθέτησή τους δεν ήταν δυνατή, καθώς και της αποστολής σχετικής κάτοψης από την Υπηρεσία μας στις 04-04-2018.
 - β) Της μη έκδοσης της Απόφασης του Γ.Γ. Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων που προβλέπεται από το άρθρο 18 του Ν. 2971/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ

Επί των αναφερόμενων στην αίτηση της προμηθεύτριας εταιρείας η Επιτροπή μας κρίνει σκόπιμο να αναφέρει τα εξής:

1. Σε περίπτωση που η προμηθεύτρια έκρινε ότι τα παρασχεθέντα από την Υπηρεσία μας στοιχεία (π.χ. σχέδια) δεν ήταν επαρκή, όφειλε να ζητήσει διευκρινήσεις προ της υποβολής της προσφοράς της, προκειμένου να καταστεί απολύτως σαφές το αντικείμενο της προμήθειας. Από την στιγμή που υπέβαλε προσφορά και ακολούθως συνήψε σύμβαση, δεν δύναται να επικαλεσθεί εκ των υστέρων αδυναμία κατασκευής των υπό προμήθεια κιγκλιδωμάτων. Αναφορικά δε με το αναφερόμενο στην αίτηση σχέδιο κάτοψης, αξίζει να τονισθεί ότι ζητήθηκε τηλεφωνικώς στις 04-04-2018 και εστάλη από την Υπηρεσία μας αυθημερόν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επομένως, κατά την κρίση της Επιτροπής ο πρώτος εκ των λόγων που επικαλείται η προμηθεύτρια στην αίτησή της είναι αβάσιμος.
2. Δεδομένου ότι για την τοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων που αφορούν σε εφαρμογή του Κώδικα ISPS απαιτείται η προηγούμενη έκδοση σχετικής Απόφασης του Γ.Γ. Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και

Ναυτιλιακών Επενδύσεων, είναι εύλογο ότι η καθυστέρηση στην έκδοσή της συνιστά λόγο αδυναμίας έγκαιρης ολοκλήρωσης της προμήθειας και τοποθέτησης των κιγκλιδωμάτων. Και τούτο, διότι ναι μεν θα ήταν δυνατό να κατασκευασθούν και να μεταφερθούν στην Πάτμο προ της έκδοσης της ανωτέρω Απόφασης, αλλά στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε να αποτεθούν προσωρινά σε κάποιο σημείο του λιμένα προκαλώντας σοβαρό λειτουργικό πρόβλημα, ενώ ταυτόχρονα θα υπήρχαν και κίνδυνοι κλοπής ή πρόκλησης φθορών. Επομένως, ο δεύτερος λόγος που επικαλείται η προμηθεύτρια τυγχάνει βάσιμος και δικαιολογεί την χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των κιγκλιδωμάτων, αφού η ίδια ουδόλως ευθύνεται για την καθυστέρηση στην έκδοση της προαναφερθείσας Απόφασης, η οποία καθιστούσε αντικειμενικώς αδύνατη την ολοκλήρωση της προμήθειας.

ΓΝΩΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

α) Η αίτηση της προμηθεύτριας υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης,

β) Το αιτούμενο χρονικό διάστημα της παράτασης βρίσκεται εντός των προβλεπόμενων ορίων, ήτοι είναι μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης και

γ) Η μη έγκαιρη παράδοση των κιγκλιδωμάτων οφείλεται σε ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο που καθιστούσε αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοσή τους πλήρως τοποθετημένων σύμφωνα με τη σύμβαση,

η Επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του αιτήματος της προμηθεύτριας και της χορήγησης της αιτούμενης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των κιγκλιδωμάτων κατά είκοσι πέντε (25) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» της Απόφασης του Γ.Γ. Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων περί έγκρισης της τοποθέτησής τους, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.».

9) Την υπ' αριθμ. 3122.1-Τ54/33848/2018/08-05-2018 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, με θέμα: «Έγκριση εκτέλεσης του έργου: “Τοποθέτηση νέων κιγκλιδωμάτων εντός Χ.Ζ.Λ. Σκάλας Πάτμου”».

10) Την παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), σύμφωνα με την οποία: «Το Διοικητικό Συμβούλιο κυρίως αποφασίζει: για τον κανονισμό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, για την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος, την έγκριση μελετών, πρακτικών δημοπρασίας, αναθέσεων, προμηθειών, για την συντήρηση και επισκευή υφισταμένων έργων και πραγμάτων, για την προμήθεια και λειτουργία του μηχανολογικού του εξοπλισμού και για την διενέργεια κάθε αναγκαίας παρέμβασης στους λιμένες και τη γύρω χερσαία και θαλάσσια ζώνη που συνδέεται λειτουργικά με αυτούς, τη ρύθμιση κυκλοφορίας και των κατευθύνσεων κυκλοφορίας, την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων που ευρίσκονται εντός των λιμενικών ζωνών ευθύνης του για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστημάτων υγειονομικού

ενδιαφέροντος και λοιπές δραστηριότητες, την έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, τον προσδιορισμό του χώρου στάθμευσης οχημάτων εντός των ζωνών ευθύνης του, την διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εμπίπτει στους σκοπούς σύστασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου».

Επί των παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση της υπ' αριθμ. 870/04-05-2018 αίτησης της εταιρείας “3Κ Τεχνική Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία” περί παράτασης της προθεσμίας παράδοσης φορητών κιγκλιδωμάτων για το λιμένα Σκάλας, για τους λόγους που αναφέρονται στην γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την υπ' αριθμ. 33/2018 προηγούμενη Απόφασή του, την ανάγκη προμήθειας των φορητών κιγκλιδωμάτων για το λιμένα Σκάλας Πάτμου, τις υπ' αριθμ. 15/2018 και 23/2018 Αποφάσεις Προέδρου, την υπ' αριθμ. 613/23-03-2018 σύμβαση, την από 04-05-2018 αίτηση της εταιρείας “3Κ Τεχνική Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία”, την υπ' αριθμ. 870/07-05-2018 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, την υπ' αριθμ. 3122.1-Τ54/33848/2018/08-05-2018 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, το άρθρο 65 του Νόμου 3852/2010 και το άρθρο 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 870/04-05-2018 αίτηση της εταιρείας “3Κ Τεχνική Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία” και χορηγεί παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των κιγκλιδωμάτων για το λιμένα Σκάλας Πάτμου που θα προμηθευτεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Πάτμου από αυτήν κατά είκοσι πέντε (25) ημέρες, ήτοι έως τις 01-06-2018, διότι:

- α) Η αίτηση της προμηθεύτριας εταιρείας υποβλήθηκε εμπρόθεσμα,
- β) Το αιτούμενο χρονικό διάστημα της παράτασης βρίσκεται εντός των ορίων που προβλέπονται από το Νόμο 4412/2016,
- γ) Η μη έγκαιρη παράδοση των κιγκλιδωμάτων οφείλεται σε ιδιαίτερος σοβαρό λόγο που καθιστούσε αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοσή τους πλήρως τοποθετημένων εντός του συμβατικού χρόνου παράδοσης,
- δ) Υπάρχει σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής προμηθευομένων ειδών της Υπηρεσίας μας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 77/2018.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος
Στόικος Γρηγόριος
Δήμαρχος Πάτμου

Τα Μέλη
Σπυρομήλιος Χρήστος – Κραουνάκης Γεώργιος
Μάγγος Φώτιος – Μακρή Άννα

Ακριβές Αντίγραφο
Πάτμος, 17/5/2018

Ο Πρόεδρος

Η Ειδική Γραμματέας

Στόικος Γρηγόριος
Δήμαρχος Πάτμου

Κάππου Αναστασία