



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα εκ του αριθμ. 17/2019
πρακτικού συνεδριάσεως Διοικητικού
Συμβουλίου

Αριθμ. Απόφασης 139/2019 Θέμα: «Έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης πέργκολας στο λιμένα Αρκιών»

Στα νησιά Πάτμο και Λειψούς, σήμερα την 4^η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στα Δημοτικά Καταστήματα Πάτμου και Λειψών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004 και της υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/7841/19-04-2005 Κ.Υ.Α., το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου, κατόπιν της υπ' αριθμ. 1845/31-10-2019 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε ένα των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπου ορίζεται ότι: «*Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. ...Αν δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δημοσίευση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του δήμου*».

Αρχικά διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 96 του Νόμου 3463/2006, επειδή επί συνόλου εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντα τα οκτώ (8).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ στην Πάτμο	ΠΑΡΟΥΣΕΣ στους Λειψούς
1. Γρύλλης Εμμανουήλ, Πρόεδρος	1. Μακρή Άννα
2. Μελιανός Νικόλαος, Αντιπρόεδρος	2. Σεΐτη Πετρούλα
3. Κάβουρας Δημήτριος	Οι οποίες αποχώρησαν μετά την συζήτηση του 8 ^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως
4. Κανιαρού Ειρήνη	
5. Μπλούκας Σεραφείμ, Αναπλ. Μέλος	
6. Κραουνάκης Γεώργιος, Λιμενάρχης Πάτμου	

ΑΠΩΝ	
1. Μάγγος Φώτιος, Δήμαρχος Λειψών	Αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα

Παρίστανται, επίσης, η κα Κάππου Αναστασία, Διοικητική Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών, καθώς και ο υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 10^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- 1) Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- 2) Την υπ' αριθμ. 58/2019 προηγούμενη Απόφαση του Σώματος, με θέμα: «Έγκριση τοποθέτησης πέργκολας εντός της εξομοιούμενης ζώνης λιμένα Αρκιών, προς εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού».
- 3) Την ανάγκη προμήθειας πέργκολας εντός της εξομοιούμενης ζώνης λιμένα Αρκιών, προς εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού».
- 4) Την υπ' αριθμ. 131/2019 Απόφαση Προέδρου της Υπηρεσίας μας, με θέμα: «Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας πέργκολας για το λιμένα Αρκιών».
- 5) Την υπ' αριθμ. 134/2019 Απόφαση Προέδρου της Υπηρεσίας μας, με θέμα: «Απευθείας ανάθεση της προμήθειας πέργκολας για το λιμένα Αρκιών στον Βασιλάκη Νικόλαο του Ματθαίου, έναντι ποσού 9.570,00€ πλέον του Φ.Π.Α.».
- 6) Την υπ' αριθμ. 1556/30-08-2019 σύμβαση μεταξύ της Υπηρεσίας μας και του Βασιλάκη Νικολάου για την προμήθεια της ανωτέρω πέργκολας, σύμφωνα με την οποία υποχρεούται να την παραδώσει εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ημέρα υπογραφής της.
- 7) Την από 08-10-2019 αίτηση του Βασιλάκη Νικολάου, με θέμα: «Θέμα: Αίτημα για χορήγηση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης πέργκολας στο λιμένα Αρκιών», στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Αξιότιμοι κύριοι,

Κατόπιν της υπ' αριθμ. 1556/30-08-2019 σύμβασης που υπέγραψα με την Υπηρεσία σας, έχω αναλάβει να σας προμηθεύσω με μία ξύλινη πέργκολα, η οποία θα τοποθετηθεί στο λιμένα Αρκιών, προς εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης της ανωτέρω πέργκολας πλήρως τοποθετημένης έχει ορισθεί σε εξήντα (60) ημέρες.

Πρόσφατα μετέβην στους Αρκιούς, προκειμένου να πραγματοποιήσω αυτοψία στο χώρο που προβλέπεται να τοποθετηθεί η ανωτέρω πέργκολα και να πάρω μέτρα και διαπίστωση ότι λόγω φθορών της τελικής επίστρωσης του προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών του λιμένα δεν υπάρχει η κατάλληλη υποδομή για την στήριξή της.

Κατόπιν τούτου, σας παρακαλώ για την χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της πέργκολας κατά εξήντα (60) ημέρες (δηλαδή για χρονικό διάστημα ίσο με τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης), δεδομένου ότι όπως έχω πληροφορηθεί επίκειται η ανάθεση εργολαβίας από την Υπηρεσία σας για την αποκατάσταση των διαπιστωθεισών φθορών, η οποία έχει καθυστερήσει, αφού η σχετική διαδικασία την πρώτη φορά που διεξήχθη απέβη άγονη (σχετική η υπ' αριθμ. 138/2019 Απόφαση Προέδρου της Υπηρεσίας σας)».

- 8) Την υπ' αριθμ. 1735/16-10-2019 Γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής προμηθειών της Υπηρεσίας μας, με θέμα: «Εξέταση της από 08-10-2019 αίτησης του Βασιλάκη Νικολάου, περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της υπό προμήθεια πέργκολας για το λιμένα Αρκιών», στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Σε εφαρμογή σχετικών επανειλημμένων οδηγιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την υπ' αριθμ. 58/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας μας εγκρίθηκε η προμήθεια πέργκολας για τον προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών του λιμένα Αρκιών, που θα τοποθετηθεί σε επαφή με το κτίριο αναμονής επιβατών, προς εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Η τοποθέτηση της πέργκολας αποτελεί υποχρέωση του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. ως φορέα διοίκησης και διαχείρισης του συγκεκριμένου λιμένα, η οποία θα δώσει την δυνατότητα ευχερούς παραμονής των επιβατών, κατά τον χρόνο αναμονής για την επιβίβασή τους στα πλοία.
2. Κατόπιν της προβλεπόμενης από το Ν. 4412/2016 διαδικασίας, ανατέθηκε στον Βασιλάκη Νικόλαιο του Ματθαίου η προμήθεια της ανωτέρω ξύλινης πέργκολας και υπογράφηκε η υπ' αριθμ. 1556/30-08-2019 σύμβαση, από την οποία προβλέπεται συμβατικός χρόνος εξήντα (60) ημερών για την παράδοσή της πλήρως τοποθετημένης στο λιμένα Αρκιών.
3. Με την από 08-10-2019 αίτηση του προμηθευτή ζητήθηκε η χορήγηση παράτασης του συμβατικού παράδοσης της πέργκολας κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, με επίκληση της φθοράς που παρατηρείται στην τελική επίστρωση του προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Αρκιών.

ΓΝΩΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Επί των αναφερόμενων στην αίτηση του προμηθευτή η Επιτροπή μας αναφέρει ότι η ύπαρξη φθορών επί της τελικής επίστρωσης του προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Αρκιών από σκυρόδεμα είναι γνωστή στην Υπηρεσία μας εδώ και αρκετούς μήνες. Σχετικές εργασίες αποκατάστασης προβλέπεται να εκτελεστούν στα πλαίσια του έργου «Αποκατάσταση βλαβών λιμενικών υποδομών Σκάλας Πάτμου και Αρκιών», το οποίο με την υπ' αριθμ. 159/2019 Απόφαση του Προέδρου έχει ήδη ανατεθεί στην εργοληπτική επιχείρηση «3Κ Τεχνική Α.Ε.» και αναμένεται η υπογραφή της σχετικής σύμβασης εντός των προσεχών ημερών. Ακολουθώντας και πριν από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει από την Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου) ο ορισμός επιβλέποντος μηχανικού και Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών, διαδικασία που βάσει της υπάρχουσας εμπειρίας διαρκεί περίπου τριάντα (30) ημέρες.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- α) Η αίτηση του προμηθευτή υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης,
- β) Το αιτούμενο χρονικό διάστημα της παράτασης βρίσκεται εντός των προβλεπόμενων ορίων, ήτοι είναι ίσο με τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης και
- γ) Η μη έγκαιρη παράδοση της πέργκολας οφείλεται σε ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο που καθιστούσε αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοσή της πλήρως τοποθετημένης σύμφωνα με τη σύμβαση, χωρίς να ευθύνεται ο προμηθευτής,

η Επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του αιτήματος του προμηθευτή και της χορήγησης της αιτούμενης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της πέργκολας κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, χωρίς την επιβολή κυρώσεων».

9) Το γεγονός ότι έχει υπογραφεί η υπ' αριθμ. 1772/22-10-2019 σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση βλαβών λιμενικών υποδομών Σκάλας Πάτμου και Αρκιών» και εντός των ημερών αναμένεται ο ορισμός των επιτροπών παραλαβής αφανών εργασιών και φυσικού εδάφους προκειμένου να είναι δυνατή η έναρξη εκτέλεσης των εργασιών του εν λόγω έργου.

10) Την παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), σύμφωνα με την οποία: *«Το Διοικητικό Συμβούλιο κυρίως αποφασίζει: για τον κανονισμό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, για την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος, την έγκριση μελετών, πρακτικών δημοπρασίας, αναθέσεων, προμηθειών, για την συντήρηση και επισκευή υφισταμένων έργων και πραγμάτων, για την προμήθεια και λειτουργία του μηχανολογικού του εξοπλισμού και για την διενέργεια κάθε αναγκαίας παρέμβασης στους λιμένες και τη γύρω χερσαία και θαλάσσια ζώνη που συνδέεται λειτουργικά με αυτούς, τη ρύθμιση κυκλοφορίας και των κατευθύνσεων κυκλοφορίας, την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων που ευρίσκονται εντός των λιμενικών ζωνών ευθύνης του για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπές δραστηριότητες, την έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, τον προσδιορισμό του χώρου στάθμευσης οχημάτων εντός των ζωνών ευθύνης του, την διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εμπίπτει στους σκοπούς σύστασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου».*

Επί των παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση της υπ' αριθμ. 1735/08-10-2019 αίτησης του Βασιλάκη Νικολάου περί παράτασης της προθεσμίας παράδοσης πέργκολας για το λιμένα Αρκιών για τους λόγους που αναφέρονται στην γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την υπ' αριθμ. 58/2019 προηγούμενη Απόφασή του, την ανάγκη προμήθειας της πέργκολας για το λιμένα Αρκιών, τις υπ' αριθμ. 131/2019 και 134/2019 Αποφάσεις Προέδρου, την υπ' αριθμ. 1556/30-08-2019 σύμβαση, την από 08-10-2019 αίτηση του Βασιλάκη Νικολάου, την υπ' αριθμ. 1735/16-10-2019 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, το άρθρο 65 του Νόμου 3852/2010 και το άρθρο 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 1735/08-10-2019 αίτηση του Βασιλάκη Νικολάου και χορηγεί παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της πέργκολας για το λιμένα Αρκιών που θα προμηθευτεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Πάτμου από αυτόν κατά εξήντα (60) ημέρες, ήτοι έως τις 28-12-2019, διότι:

- α) Η αίτηση του προμηθευτή υποβλήθηκε εμπρόθεσμα,
- β) Το αιτούμενο χρονικό διάστημα της παράτασης βρίσκεται εντός των ορίων που προβλέπονται από το Νόμο 4412/2016,
- γ) Η μη έγκαιρη παράδοση της πέργκολας οφείλεται σε ιδιαίτερος σοβαρό λόγο που καθιστούσε αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοσή της πλήρως τοποθετημένης εντός του συμβατικού χρόνου παράδοσης,
- δ) Υπάρχει σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής προμηθευομένων ειδών της Υπηρεσίας μας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 139/2019.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος
Γρύλλης Εμμανουήλ

Τα Μέλη
Μελιανός Νικόλαος – Κάβουρας Δημήτριος
Κανιαρού Ειρήνη – Μπλούκας Σεραφείμ
Μακρή Άννα – Σεΐτη Πετρούλα
Κρουνάκης Γεώργιος

Ακριβές Αντίγραφο
Πάτμος, 11/11/2019

Ο Πρόεδρος
Γρύλλης Εμμανουήλ

Η Ειδική Γραμματέας
Κάππου Αναστασία