



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Απόσπασμα εκ του αριθμ. 4/2020  
πρακτικού συνεδριάσεως Διοικητικού  
Συμβουλίου

Αριθμ. Απόφασης 27/2020 Θέμα: «Έγκριση χορήγησης 2<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών λιμενικών υποδομών Σκάλας Πάτμου & Αρκιών”»

Στα νησιά Πάτμο και Λειψούς, σήμερα την 3<sup>η</sup> του μηνός Μαρτίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. στα Δημοτικά Καταστήματα Πάτμου και Λειψών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004 και της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/7841/19-04-2005 Κ.Υ.Α., το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 380/28-02-2020 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε ένα των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπου ορίζεται ότι: «*Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. ...Αν δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δημοσίευση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του δήμου*».

Αρχικά διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 96 του Νόμου 3463/2006, επειδή επί συνόλου εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντα και τα εννέα (9).

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ στην Πάτμο</b>	<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ στους Λειψούς</b>
1. Γρύλλης Εμμανουήλ, Πρόεδρος	1. Μακρή Άννα
2. Μελιανός Νικόλαος, Αντιπρόεδρος	2. Σεΐτη Πετρούλα
3. Τσαμπαλάκης Νικήτας	3. Γαμπιέρης Θεολόγος, Αναπλ. Μέλος
4. Κανιαρού Ειρήνη	
5. Κάβουρας Δημήτριος	
6. Μπαϊράμη Ελένη, Υπολιμενάρχης Πάτμου	

Παρίστανται, επίσης:

α) Ο Δήμαρχος Πάτμου κ. Πέντες Ελευθέριος

β) Η κα Κάππου Αναστασία, Διοικητική Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών, καθώς και ο υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 10<sup>ο</sup> θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- 1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08-08-2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδιαίτερα του άρθρου 147, με θέμα: «Προθεσμίες».
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285Α'/19-12-2001): «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- 3) Την υπ' αριθμ. 3122.1-Τ54/49481/2019/01-07-2019 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 2874Β'/05-07-2019), με θέμα: «Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την επίβλεψη της μελέτης και την εκτέλεση του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών λιμενικών υποδομών Σκάλας Πάτμου και Αρκιών”».
- 4) Την υπ' αριθμ. 46511/10179/02-10-2013 Απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ Α.ΑΠ. 378/30-10-2013), με την οποία καθορίστηκε η χερσαία ζώνη του λιμένα Σκάλας Πάτμου.
- 5) Την υπ' αριθμ. 53668/05-09-2017 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ Α.ΑΠ. 206/15-09-2017), με την οποία καθορίστηκε η εξομοιούμενη ζώνη του λιμένα Αρκιών του Δήμου Πάτμου.
- 6) Τη μελέτη του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών λιμενικών υποδομών Σκάλας Πάτμου και Αρκιών», που συντάχθηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό της Υπηρεσίας μας και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Αντώνιο Γερασκλή, σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
- 7) Την υπ' αριθμ. 104/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., με θέμα: «Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών λιμενικών υποδομών Σκάλας Πάτμου και Αρκιών”».
- 8) Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 30.7336.0007 του προϋπολογισμού τόσο του 2019 όσο και του τρέχοντος έτους υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.
- 9) Το Τεχνικό Πρόγραμμα του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. των ετών 2019 και 2020, στο οποίο περιλαμβάνεται το ανωτέρω έργο.
- 10) Το γεγονός ότι η δαπάνη για το συγκεκριμένο έργο έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 113/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με αριθμό καταχώρισης 1 στα λογιστικά βιβλία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.
- 11) Την υπ' αριθμ. 130/2019 προηγούμενη Απόφασή του, με θέμα: «Έγκριση διενέργειας διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών λιμενικών υποδομών Σκάλας Πάτμου και Αρκιών”, με απευθείας ανάθεση».
- 12) Την υπ' αριθμ. 159/2019 προηγούμενη Απόφασή του, με θέμα: «Απευθείας ανάθεση του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών λιμενικών υποδομών Σκάλας Πάτμου και Αρκιών” στην “3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, έναντι ποσού 19.939,36€ πλέον του Φ.Π.Α.».

- 13) Την υπ' αριθμ. 1772/22-10-2019 εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.
- 14) Την από 17-12-2019 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας του ανωτέρω έργου για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του.
- 15) Το υπ' αριθμ. ΤΤΥΜΔ/14907 εξ./19-12-2019 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με θέμα: «Εισήγηση για 1<sup>η</sup> παράταση εργασιών του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών υποδομών Σκάλας Πάτμου και Αρκιών”».
- 16) Την υπ' αριθμ. 9/2020 προηγούμενη Απόφαση Δ.Σ., με θέμα: «Χορήγηση 1ης παράτασης εργασιών του έργου: "Αποκατάσταση βλαβών υποδομών Σκάλας Πάτμου & Αρκιών»
- 17) Την από 07-02-2020 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας του ανωτέρω έργου για χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του.
- 18) Το υπ' αριθμ. ΤΤΥΜΔ/1439εξ/12-02-2020 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με θέμα: «Εισήγηση για 2<sup>η</sup> παράταση εργασιών του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών υποδομών Σκάλας Πάτμου και Αρκιών”», στο οποίο αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να χορηγηθεί η παράταση που ζητήθηκε από την ανάδοχο εταιρεία και καταλήγει ως εξής: *«Εισηγούμαστε: Την χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών υποδομών Σκάλας Πάτμου και Αρκιών», αναδόχου εταιρείας 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με βάση την ενημέρωση του επιβλέποντα μηχανικού, κατά είκοσι εννέα (29) ημέρες (όσο το χρονικό διάστημα ακινησίας του προαναφερθέντος πλοίου), δηλαδή έως και 07/04/2020, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>/08.08.2016)».*
- 19) Την παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), σύμφωνα με την οποία: *«Το Διοικητικό Συμβούλιο κυρίως αποφασίζει: για τον κανονισμό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, για την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος, την έγκριση μελετών, πρακτικών δημοπρασίας, αναθέσεων, προμηθειών, για την συντήρηση και επισκευή υφισταμένων έργων και πραγμάτων, για την προμήθεια και λειτουργία του μηχανολογικού του εξοπλισμού και για την διενέργεια κάθε αναγκαίας παρέμβασης στους λιμένες και τη γύρω χερσαία και θαλάσσια ζώνη που συνδέεται λειτουργικά με αυτούς, τη ρύθμιση κυκλοφορίας και των κατευθύνσεων κυκλοφορίας, την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων που ευρίσκονται εντός των λιμενικών ζωνών ευθύνης του για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπές δραστηριότητες, την έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, τον προσδιορισμό του χώρου στάθμευσης οχημάτων εντός των ζωνών ευθύνης του, την διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εμπίπτει στους σκοπούς σύστασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου».*

Ακολούθως, το λόγο έλαβε ο υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνης Γεώργιος, επιβλέπων μηχανικός του έργου, ο οποίος ανέφερε ότι η 2<sup>η</sup> παράταση της προθεσμίας περαίωσης

των εργασιών του ζητήθηκε από την ανάδοχο εταιρεία, επειδή αδυνατούσε να μεταφέρει τα απαιτούμενα μηχανήματα και υλικά στους Αρkiούς, λόγω διακοπής των δρομολογίων του Ε/Γ-Ο/Γ «Νήσος Κάλυμνος» κατά το μήνα Φεβρουάριο 2020.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε τη χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση βλαβών λιμενικών υποδομών Σκάλας Πάτμου και Αρkiών» μέχρι και την 7<sup>η</sup> Απριλίου 2020, με αναθεώρηση και κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 147 του Νόμου 4412/2016, τις διατάξεις του άρθρου 18 του Νόμου 2971/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την υπ' αριθμ. 3122.1-Τ54/49481/2019/01-07-2019 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, την υπ' αριθμ. 46511/10179/02-10-2013 Απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, την υπ' αριθμ. 53668/05-09-2017 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, τη μελέτη του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών λιμενικών υποδομών Σκάλας Πάτμου και Αρkiών», την υπ' αριθμ. 104/2019 προηγούμενη Απόφασή του, τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα των ετών 2019 και 2020, την υπ' αριθμ. 113/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, τις υπ' αριθμ. 130/2019 και 159/2019 Αποφάσεις του Προέδρου, την υπ' αριθμ. 1772/22-10-2019 εργολαβική σύμβαση μεταξύ του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και της αναδόχου εταιρείας «3Κ Τεχνική Α.Ε.», την από 17-12-2019 εμπρόθεσμη αίτηση της ανάδοχου εταιρείας, το υπ' αριθμ. ΤΤΥΜΔ/14907 εξ./19-12-2019 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, την υπ' αριθμ. 09/2020 προηγούμενη Απόφασή του, την από 07-02-2020 εμπρόθεσμη αίτηση της ανάδοχου εταιρείας, το υπ' αριθμ. ΤΤΥΜΔ/1439 εξ./12-02-2020 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου το άρθρο 65 του Νόμου 3852/2010 και το άρθρο 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Χορηγεί 2<sup>η</sup> παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση βλαβών λιμενικών υποδομών Σκάλας Πάτμου και Αρkiών», αναδόχου εταιρείας «3Κ Τεχνική Α.Ε.», κατά είκοσι εννέα (29) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι και την 7<sup>η</sup> Απριλίου 2020, με αναθεώρηση, διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 27/2020.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος  
Γρύλλης Εμμανουήλ

Τα Μέλη  
Μελιανός Νικόλαος – Τσαμπαλάκης Νικήτας – Κανιαρού Ειρήνη  
Κάβουρας Δημήτριος – Μπαϊράμη Ελένη – Μακρή Άννα  
Σεΐτη Πετρούλα – Γαμπιέρης Θεολόγος

Ακριβές Αντίγραφο  
Πάτμος, 04/03/2020

Ο Πρόεδρος

Η Ειδική Γραμματέας

Γρύλλης Εμμανουήλ

Κάππου Αναστασία