



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα εκ του αριθμ. 5/2020
πρακτικού συνεδριάσεως Διοικητικού
Συμβουλίου

Αριθμ. Απόφασης 53/2020

Θέμα: «Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών λιμενικών υποδομών Σκάλας Πάτμου & Αρκιών”»

Στα νησιά Πάτμο και Λειψούς, σήμερα την 21^η του μηνός Απριλίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004, της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/7841/19-04-2005 Κ.Υ.Α., του άρθρου 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α’/03-04-2020) και της υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 607/13-04-2020 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπου ορίζεται ότι: «*Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. ...Αν δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δημοσίευση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του δήμου*».

Αρχικά διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 96 του Νόμου 3463/2006, επειδή επί συνόλου εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντα τα οκτώ (8).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	
1. Μελιανός Νικόλαος, Προεδρεύων Αντιπρόεδρος	5. Κραουνάκης Γεώργιος, Λιμενάρχης Πάτμου
2. Τσαμπαλάκης Νικήτας	6. Μάγγος Φώτιος, Δήμαρχος Λειψών
3. Κανιαρού Ειρήνη	7. Μακρή Άννα
4. Κάβουρας Δημήτριος	8. Λαουντού Ευαγγελίστρα, Αναπλ. Μέλος

ΑΠΩΝ	
Γρύλλης Εμμανουήλ, Πρόεδρος	

Απουσιάζοντας του Προέδρου, προεδρεύει ο κ. Μελιανός Νικόλαος, Αντιπρόεδρος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 6 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

Παρίστανται, επίσης:

α) Ο Δήμαρχος Πάτμου κ. Πέντες Ελευθέριος

β) Η κα Κάππου Αναστασία, Διοικητική Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών, καθώς και ο υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνης Γεώργιος.

Ο Αντιπρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Καρακατσάνη Γεώργιο, ο οποίος εισηγήθηκε το 18^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/08-08-2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδιαίτερα του άρθρου 147, με θέμα: «Προθεσμίες».

2) Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285Α΄/19-12-2001): «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3) Τις διατάξεις του Ν. 4683/2020 (ΦΕΚ 83Α΄/10-04-2020): «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης” (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις».

4) Την υπ΄ αριθμ. 3122.1-Τ54/49481/2019/01-07-2019 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 2874Β΄/05-07-2019), με θέμα: «Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την επίβλεψη της μελέτης και την εκτέλεση του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών λιμενικών υποδομών Σκάλας Πάτμου και Αρκιών”».

5) Την υπ΄ αριθμ. 46511/10179/02-10-2013 Απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ Α.ΑΠ. 378/30-10-2013), με την οποία καθορίστηκε η χερσαία ζώνη του λιμένα Σκάλας Πάτμου.

6) Την υπ΄ αριθμ. 53668/05-09-2017 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ Α.ΑΠ. 206/15-09-2017), με την οποία καθορίστηκε η εξομοιούμενη ζώνη του λιμένα Αρκιών του Δήμου Πάτμου.

7) Τη μελέτη του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών λιμενικών υποδομών Σκάλας Πάτμου και Αρκιών», που συντάχθηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό της Υπηρεσίας μας και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Αντώνιο Γερασκλή, σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

8) Την υπ΄ αριθμ. 104/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., με θέμα: «Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών λιμενικών υποδομών Σκάλας Πάτμου και Αρκιών”».

9) Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 30.7336.0007 του προϋπολογισμού τόσο του προηγούμενου έτους 2019 όσο και του τρέχοντος έτους 2020 υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.

10) Το Τεχνικό Πρόγραμμα του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. των ετών 2019 και 2020, στο οποίο περιλαμβάνεται το ανωτέρω έργο.

- 11) Το γεγονός ότι η δαπάνη για το συγκεκριμένο έργο είχε αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 113/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με αριθμό καταχώρισης 1 στα λογιστικά βιβλία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και την 59/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με αριθμό καταχώρισης 1 στα λογιστικά βιβλία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.
- 12) Την υπ' αριθμ. 130/2019 Απόφαση του Προέδρου, με θέμα: «Έγκριση διενέργειας διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών λιμενικών υποδομών Σκάλας Πάτμου και Αρκιών”, με απευθείας ανάθεση».
- 13) Την υπ' αριθμ. 159/2019 Απόφαση του Προέδρου, με θέμα: «Απευθείας ανάθεση του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών λιμενικών υποδομών Σκάλας Πάτμου και Αρκιών” στην “3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, έναντι ποσού 19.939,36€ πλέον του Φ.Π.Α.».
- 14) Την υπ' αριθμ. 1772/22-10-2019 εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.
- 15) Την από 17-12-2019 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας του ανωτέρω έργου για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του.
- 16) Το υπ' αριθμ. ΤΤΥΜΔ/14907 εξ./19-12-2019 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με θέμα: «Εισήγηση για 1^η παράταση εργασιών του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών υποδομών Σκάλας Πάτμου και Αρκιών”».
- 17) Την υπ' αριθμ. 9/2020 προηγούμενη Απόφαση Δ.Σ., με θέμα: «Χορήγηση 1ης παράτασης εργασιών του έργου: "Αποκατάσταση βλαβών υποδομών Σκάλας Πάτμου & Αρκιών»
- 18) Την από 07-02-2020 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας του ανωτέρω έργου για χορήγηση 2^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του.
- 19) Το υπ' αριθμ. ΤΤΥΜΔ/1439εξ/12-02-2020 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με θέμα: «Εισήγηση για 2^η παράταση εργασιών του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών υποδομών Σκάλας Πάτμου και Αρκιών”».
- 20) Την υπ' αριθμ. 27/2020 προηγούμενη Απόφαση του Δ.Σ., με θέμα: «Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών λιμενικών υποδομών Σκάλας Πάτμου & Αρκιών”».
- 21) Την από 24-03-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας του ανωτέρω έργου για χορήγηση 3^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του, διότι λόγω της δυσκολίας μετακινήσεων αλλά και του κλεισίματος όλων των εποχιακών καταλυμάτων για τον περιορισμό της πανδημίας υπάρχει αντικειμενική αδυναμία για την διαμονή του προσωπικού της.
- 22) Το υπ' αριθμ. ΤΤΥΜΔ/3012εξ/03-04-2020 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με θέμα: «Αναστολή των εκτός έδρας μετακινήσεων της ΠΝΑΙ».
- 23) Την παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού

Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), σύμφωνα με την οποία: «Το Διοικητικό Συμβούλιο κυρίως αποφασίζει: για τον κανονισμό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, για την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος, την έγκριση μελετών, πρακτικών δημοπρασίας, αναθέσεων, προμηθειών, για την συντήρηση και επισκευή υφισταμένων έργων και πραγμάτων, για την προμήθεια και λειτουργία του μηχανολογικού του εξοπλισμού και για την διενέργεια κάθε αναγκαίας παρέμβασης στους λιμένες και τη γύρω χερσαία και θαλάσσια ζώνη που συνδέεται λειτουργικά με αυτούς, τη ρύθμιση κυκλοφορίας και των κατευθύνσεων κυκλοφορίας, την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων που ευρίσκονται εντός των λιμενικών ζωνών ευθύνης του για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπές δραστηριότητες, την έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, τον προσδιορισμό του χώρου στάθμευσης οχημάτων εντός των ζωνών ευθύνης του, την διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εμπίπτει στους σκοπούς σύστασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου».

Ακολούθως, ο κ. Καρακατσάνης Γεώργιος, επιβλέπων μηχανικός του έργου, ανέφερε ότι η 3^η παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ζητήθηκε από την ανάδοχο εταιρεία, επειδή:

α) Με την υπ' αριθμ. 33796/154/16-03-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, με θέμα: «Μέτρα πρόληψης αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του Sars-Cov-2 (κορωνοϊός) στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: Ω9Δ57ΛΞ-ΕΑΓ), αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η αναστολή των εκτός έδρας μετακινήσεων του πάσης φύσεως προσωπικού της, εκτός από κατεπείγουσες περιπτώσεις για τις οποίες θα δίνεται η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου για την πολιτική προστασία Αντιπεριφερειάρχη. Η Απόφαση αυτή, που θα ισχύσει για όλο το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία μετάβασης του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, καθώς και των δύο εκ των τριών μελών της Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών (που εδρεύουν στην Κω) στον τόπο του έργου.

β) Με την υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035/22-03-2020 Κ.Υ.Α., με θέμα: «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020» (ΦΕΚ 987Β'/22-03-2020) απαγορεύτηκε προσωρινά η λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 23-03-2020 και ώρα 23:00 έως και 30-04-2020 και ώρα 12:00. Ως εκ τούτου, υπάρχει αντικειμενική αδυναμία εκτέλεσης εργασιών στο νησί των Αρκιών, διότι δεν υπάρχει κατάλυμα σε λειτουργία όπου το εργατοτεχνικό προσωπικό της αναδόχου εταιρείας θα μπορεί να διανυκτερεύσει.

Κατόπιν τούτων και με δεδομένο ότι στις 16-03-2020 (ημερομηνία απαγόρευσης των μετακινήσεων του προσωπικού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου) υπολείποντο είκοσι τρεις (23) ημέρες για την εκπνοή της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου που είχε χορηγηθεί με την υπ' αριθμ. 27/2020 Απόφαση του Σώματος, ο κ. Καρακατσάνης Γεώργιος πρότεινε την χορήγηση 3^{ης} παράτασης της

προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση βλαβών λιμενικών υποδομών Σκάλας Πάτμου και Αρκιών» κατά είκοσι τρεις (23) ημέρες αφ' ότου σωρευτικά ισχύσουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Ανακληθεί η υπ' αριθμ. 33796/154/16-03-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, με θέμα: «Μέτρα πρόληψης αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του Sars-Cov-2 (κορωνοϊός) στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» και

β) Ανακληθεί η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας.

Η ανωτέρω παράταση θα πρέπει να είναι με αναθεώρηση, δεδομένου ότι η μη ολοκλήρωση των εργασιών του ανωτέρω έργου οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας και απρόβλεπτων περιστάσεων.

Στη συνέχεια, ο Αντιπρόεδρος και κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Καρακατσάνη Γεωργίου, τις διατάξεις του άρθρου 147 του Νόμου 4412/2016, τις διατάξεις του άρθρου 18 του Νόμου 2971/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις του Ν. 4683/2020, την υπ' αριθμ. 3122.1-Τ54/49481/2019/01-07-2019 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, την υπ' αριθμ. 46511/10179/02-10-2013 Απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, την υπ' αριθμ. 53668/05-09-2017 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, τη μελέτη του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών λιμενικών υποδομών Σκάλας Πάτμου και Αρκιών», την υπ' αριθμ. 104/2019 προηγούμενη Απόφασή του, τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα των ετών 2019 και 2020, τις υπ' αριθμ. 113/2019 και 59/2020 Αποφάσεις Ανάλυσης Υποχρέωσης, τις υπ' αριθμ. 130/2019 και 159/2019 Αποφάσεις του Προέδρου, την υπ' αριθμ. 1772/22-10-2019 εργολαβική σύμβαση μεταξύ του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και της αναδόχου εταιρείας «3Κ Τεχνική Α.Ε.», την από 17-12-2019 εμπρόθεσμη αίτηση της ανάδοχου εταιρείας, το υπ' αριθμ. ΤΤΥΜΔ/14907 εξ./19-12-2019 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, την υπ' αριθμ. 9/2020 προηγούμενη Απόφασή του, την από 07-02-2020 εμπρόθεσμη αίτηση της ανάδοχου εταιρείας, το υπ' αριθμ. ΤΤΥΜΔ/1439 εξ./12-02-2020 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, , την υπ' αριθμ. 27/2020 προηγούμενη Απόφασή του, την από 24-03-2020 εμπρόθεσμη αίτηση της ανάδοχου εταιρείας, το υπ' αριθμ. ΤΤΥΜΔ/3012εξ/03-04-2020 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, την υπ' αριθμ. 33796/154/16-03-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, την υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035/22-03-2020 Κ.Υ.Α., το άρθρο 65 του Νόμου 3852/2010 και το άρθρο 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

Αποφασίζει ομόφωνα

Χορηγεί 3^η παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση βλαβών λιμενικών υποδομών Σκάλας Πάτμου και Αρκιών», αναδόχου εταιρείας «3Κ Τεχνική Α.Ε.», κατά είκοσι τρεις (23) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία που θα ισχύσουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Ανακληθεί η υπ' αριθμ. 33796/154/16-03-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, με θέμα: «Μέτρα πρόληψης αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του Sars-Cov-2 (κορωνοϊός) στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: Ω9Δ57ΛΞ-ΕΑΓ) και

β) Ανακληθεί η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, που έχει επιβληθεί με την υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035/22-03-2020 Κ.Υ.Α., με θέμα: «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020» (ΦΕΚ 987Β'/22-03-2020), όπως αυτή ενδεχομένως τροποποιηθεί ως προς την διάρκεια ισχύος της.

Η παρούσα παράταση χορηγείται, με αναθεώρηση, διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, αλλά σε λόγους ανωτέρας βίας και απρόβλεπτων περιστάσεων.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 53/2020.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Προεδρεύων

Τα Μέλη

Μελιανός Νικόλαος

Τσαμπαλάκης Νικήτας – Κάβουρας Δημήτριος
Κανιαρού Ειρήνη – Κραουνάκης Γεώργιος – Μάγγος Φώτιος
Μακρή Άννα – Λαουντού Ευαγγελίστρα

Ακριβές Αντίγραφο
Πάτμος, 24/04/2020

Ο Προεδρεύων

Η Ειδική Γραμματέας

Μελιανός Νικόλαος
Αντιπρόεδρος

Κάππου Αναστασία