



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα εκ του αριθμ. 17/2020
πρακτικού συνεδριάσεως Διοικητικού
Συμβουλίου

Αριθμ. Απόφασης 149/2020 Θέμα: «**Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης του έργου: "Αναβάθμιση εμπορικού προβλήτα λιμένα Σκάλας Πάτμου Πάτμου"**»

Στα νησιά Πάτμο και Λειψούς, σήμερα την 18^η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004, της υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/7841/19-04-2005 Κ.Υ.Α., του άρθρου 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α' /03-04-2020) και της υπ' αριθμ. 40/20930/31-03-2020 Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου, κατόπιν της υπ' αριθμ. 2287/14-12-2020 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε καθένα εκ των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπου ορίζεται ότι: «*Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. ...Αν δεν ορίζεται αντίκλιτος ή πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δημοσίευση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του δήμου*».

Αρχικά διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 96 του Νόμου 3463/2006, επειδή επί συνόλου εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντα τα επτά (7).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	
1. Πέντες Ελευθέριος, Πρόεδρος	5. Κραουνάκης Γεώργιος, Λιμενάρχης Πάτμου
2. Μελιανός Νικόλαος, Αντιπρόεδρος	6. Μάγγος Φώτιος, Δήμαρχος Λειψών
3. Τσαμπαλάκης Νικήτας	7. Σεΐτη Πετρούλα
4. Κάβουρας Δημήτριος	8. Κανιαρού Ειρήνη, η οποία προσήλθε κατά τη συζήτηση του 7 ^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως

ΑΠΟΥΣΑ	
1. Μακρή Άννα	Αν και προσκλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα

Παρίστανται, επίσης, η κα Κάππου Αναστασία, Διοικητική Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών, καθώς και ο υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 6^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- 1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08-08-2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδιαίτερα του άρθρου 184, με θέμα: «Προθεσμίες - Χρονοδιάγραμμα».
- 2) Την υπ' αριθμ. 3122.1-Τ54/40598/2020/30-06-2020 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 2834Β'/13-07-2020), με θέμα: «Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την επίβλεψη της μελέτης και της εκτέλεσης του έργου: “Αναβάθμιση εμπορικού προβλήτα λιμένα Σκάλας Πάτμου”».
- 3) Την υπ' αριθμ. 46511/10179/02-10-2013 Απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ Α.ΑΠ. 378/30-10-2013), με την οποία καθορίστηκε η χερσαία ζώνη του λιμένα Σκάλας Πάτμου.
- 4) Τον φάκελο Δημόσιας Σύμβασης για την μελέτη του έργου: «Αναβάθμιση εμπορικού προβλήτα λιμένα Σκάλας Πάτμου», που συντάχθηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό της Υπηρεσίας μας και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Αντώνιο Γερασκλή, σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός της ανέρχεται στο ποσό των 14.053,28€ πλέον Φ.Π.Α.
- 5) Την υπ' αριθμ. 93/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., με θέμα: «Έγκριση επικαιροποιημένου Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης για τη μελέτη του έργου: “Αναβάθμιση εμπορικού προβλήτα λιμένα Σκάλας Πάτμου”».
- 6) Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 30.7413.0008 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.
- 7) Το Τεχνικό Πρόγραμμα του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. τρέχοντος έτους, στο οποίο περιλαμβάνεται η ανωτέρω μελέτη.
- 8) Το γεγονός ότι η δαπάνη για το συγκεκριμένο έργο έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 108/2020 Απόφαση Ανάλιψης Υποχρέωσης, με αριθμό καταχώρισης 1 στα λογιστικά βιβλία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.
- 9) Την υπ' αριθμ. 101/2020 προηγούμενη Απόφασή του, με θέμα: «Έγκριση διενέργειας διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου της μελέτης: “Αναβάθμιση εμπορικού προβλήτα λιμένα Σκάλας Πάτμου”, με απευθείας ανάθεση».
- 10) Την υπ' αριθμ. 110/2020 προηγούμενη Απόφασή του, με θέμα: «Απευθείας ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης του έργου: “Αναβάθμιση εμπορικού προβλήτα λιμένα Σκάλας Πάτμου” στην ένωση οικονομικών φορέων “Μαριλένα Γ. Φράγκου” και “Ιωάννης Μ. Ρήγος”, έναντι ποσού 12.650,00€ πλέον του Φ.Π.Α.».
- 11) Την υπ' αριθμ. 1723/28-09-2020 σύμβαση μεταξύ της Υπηρεσίας μας και των αναδόχων μελετητών για την εκπόνηση της μελέτης του ανωτέρω έργου.
- 12) Το υπ' αριθμ. 4410/09-10-2020 έγγραφο των αναδόχων προς την Υπηρεσία μας, με θέμα: «Αίτηση παράτασης του χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: “Αναβάθμιση Εμπορικού Προβλήτα λιμένα Σκάλας Πάτμου” (Χρονοδιάγραμμα)».

13) Το υπ' αριθμ. 4422/05-11-2020 έγγραφο των αναδόχων προς την Υπηρεσία μας, με θέμα: «Διευκρινήσεις επί των θεμάτων μελέτης της σύμβασης με τίτλο: “Αναβάθμιση Εμπορικού Προβλήτα λιμένα Σκάλας Πάτμου”».

14) Το υπ' αριθμ. 2023/24-11-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τους αναδόχους, με θέμα: «Διευκρινήσεις επί των θεμάτων της μελέτης του έργου: “Αναβάθμιση εμπορικού προβλήτα λιμένα Σκάλας Πάτμου”».

15) Την υπ' αριθμ. 4447/27-11-2020 έγγραφο των αναδόχων προς την Υπηρεσία μας, με θέμα: «Αίτηση παράτασης του χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: “Αναβάθμιση Εμπορικού Προβλήτα λιμένα Σκάλας Πάτμου” (Χρονοδιάγραμμα)».

16) Το υπ' αριθμ. ΤΤΥΜΔ/11236 εξ./30-11-2020 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με θέμα: «Εισήγηση για 1^η παράταση του χρόνου εκπόνησης μελέτης με τίτλο: “Αναβάθμιση Εμπορικού Προβλήτα λιμένα Σκάλας Πάτμου” του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου», στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α/08.08.2016) άρθρο 184 «Δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» όπως ισχύει.
2. Την με αριθμ πρωτ. 1723/28.9.2020 σύμβαση, μεταξύ του Προέδρου του ΔΛΤ Πάτμου κ. Πέντε Ελευθέριου και των μελετητών Μαριλένα Γ. Φράγκου – Ιωάννη Μ. Ρήγου.
3. Το με αριθ. πρωτ. ΤΤΥΜΔ/9398/08.10.2020 (ΑΔΑ: ΩΚΛ17ΛΞ-ΡΞΔ) έγγραφο ορισμού επιβλέποντα του έργου του θέματος.
4. Το με αριθμ. πρωτ. ΤΤΥΜΔ/11236/30.11.2020 έγγραφο του αναδόχου της μελέτης, αίτημα για παράταση του χρόνου εκπόνησης μελέτης.

Ιστορικό:

Αντικείμενο της μελέτης είναι η αναβάθμιση του χώρου προς τον εμπορικό προβλήτα λιμένα Σκάλας Πάτμου και η διευθέτηση της οδού από και προς αυτόν.

Αναλυτικότερα η μελέτη αφορά στην διευθέτηση της υφιστάμενης οδού και την διαμόρφωση του εμπορικού προβλήτα προκειμένου να γίνει λειτουργικός και να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του νησιού. Προβλέπεται μελέτη οδοποιίας για την διαμόρφωση της οδού, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου για την χερσαία ζώνη του προβλήτα, διαμόρφωση κυκλοφοριακών ροών, χώρων στάθμευσης, χώρο φορτοεκφόρτωσης υλικών κλπ. Προβλέπεται επίσης μελέτη ηλεκτροφωτισμού του περιβάλλοντα χώρου καθώς επίσης και την δημιουργία ράμπας ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα σχετικά (2) και (4) και κυρίως τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν λόγω της πανδημίας που δυσχεραίνουν τις εργασίες πεδίου, τις μετακινήσεις κλπ, προκύπτει δικαιολογημένη καθυστέρηση του χρόνου εκπόνησης της μελέτης, που δεν οφείλεται στον μελετητή, κατά 125 ημέρες δηλαδή μέχρι την 30^η Απριλίου 2021. Για τους λόγους αυτούς,

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: “Αναβάθμιση Εμπορικού Προβλήτα λιμένα Σκάλας Πάτμου” αναδόχου Μαριλένα Γ. Φράγκου – Ιωάννης Μ. Ρήγος, έως τις 30.04.2021 χωρίς άλλο δικαίωμα για τον ανάδοχο, σύμφωνα με το αριθ. 184 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016)».

17) Την παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), σύμφωνα με την οποία: «Το Διοικητικό Συμβούλιο κυρίως αποφασίζει: για τον κανονισμό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, για την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος, την έγκριση μελετών, πρακτικών δημοπρασίας, αναθέσεων, προμηθειών, για την συντήρηση και επισκευή υφισταμένων έργων και πραγμάτων, για την προμήθεια και λειτουργία του μηχανολογικού του εξοπλισμού και για την διενέργεια κάθε αναγκαίας παρέμβασης στους λιμένες και τη γύρω χερσαία και θαλάσσια ζώνη που συνδέεται λειτουργικά με αυτούς, τη ρύθμιση κυκλοφορίας και των κατευθύνσεων κυκλοφορίας, την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων που ευρίσκονται εντός των λιμενικών ζωνών ευθύνης του για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπές δραστηριότητες, την έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, τον προσδιορισμό του χώρου στάθμευσης οχημάτων εντός των ζωνών ευθύνης του, την διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εμπίπτει στους σκοπούς σύστασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι οι μελετητές έχουν έλθει στην Πάτμο κι έχουν πραγματοποιήσει αυτοψία, ενώ έστειλαν κι ένα έγγραφο ζητώντας διευκρινήσεις, στο οποίο η Υπηρεσία μας δεν απάντησε έγκαιρα. Για το λόγο αυτό, θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί εύλογη παράταση.

Κατόπιν, το λόγο έλαβε ο Πολιτικός Μηχανικός της Υπηρεσίας μας κ. Καρακατσάνης Γεώργιος, ο οποίος ανέφερε ότι από Απόφαση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» διαπιστώσαμε ότι το οικόπεδο που βρίσκεται στη γωνία όπου διασταυρώνεται η οδός προς την παραλία «Μελίοι» με την οδό που οδηγεί στον εμπορικό προβλήτα και περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της μελέτης εκμισθώθηκε από την Ι.Μ. Ευαγγελισμού στην εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών «Αργώ Α.Ε.». Η μισθώτρια εταιρεία έχει αναθέσει την εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή νέου πρατηρίου καυσίμων και την διαμόρφωση χώρου παραμονής σκαφών εντός του συγκεκριμένου οικοπέδου. Η Υπηρεσία μας ζήτησε την συγκεκριμένη μελέτη από την ανωτέρω εταιρεία και την απέστειλε στους αναδόχους της μελέτης του έργου «Αναβάθμιση Εμπορικού Προβλήτα λιμένα Σκάλας Πάτμου», προκειμένου να προταθεί συμβατή λύση, κάτι που έγινε ενώ πλησίαζε η λήξη του συμβατικού χρόνου. Επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι ο υποσταθμός της Δ.Ε.Η. που υπάρχει στην περιοχή δεν επιτρέπει άνετη διαμόρφωση της οδού μεταξύ αυτού και του κρηπιδώματος του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών. Άρα, υπάρχει σειρά θεμάτων που πρέπει να διευθετηθούν σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εισηγείται την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης έως τις 30-04-2020. Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος κ. Πέντες Ελευθέριος ανέφερε ότι η προτεινόμενη παράταση είναι γενναία

και ο κ. Καρακατσάνης σημείωσε ότι είναι μεν γενναία, αλλά και προσαρμοσμένη στα δεδομένα της εποχής.

Έπειτα, ο Λιμενάρχης Πάτμου κ. Κραουνάκης Γεώργιος ρώτησε εάν η χορήγηση της παράτασης θίγει κάποιες άλλες συμβατικές υποχρεώσεις ως προς την υλοποίηση ή την τελική έκβαση του έργου και ο κ. Καρακατσάνης Γεώργιος απάντησε αρνητικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κ. Πέντες Ελευθέριος σημείωσε ότι ο προτεινόμενος χρόνος παράτασης είναι αρκετά μεγάλος και πρότεινε να χορηγηθεί παράταση κατά ένα μήνα μικρότερη, δεδομένου ότι οι συνθήκες είναι ιδιαίτερες, αλλά το αντικείμενο της μελέτης δεν είναι τεράστιο. Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και την πρόταση του Προέδρου, την ενημέρωση από τον κ. Καρακατσάνη Γεώργιο, τις διατάξεις του άρθρου 184 του Νόμου 4412/2016, την υπ' αριθμ. 3122.1-Τ54/40598/2020/30-06-2020 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, την υπ' αριθμ. 46511/10179/02-10-2013 Απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, τον φάκελο Δημόσιας Σύμβασης για την μελέτη του έργου: «Αναβάθμιση εμπορικού προβλήτα λιμένα Σκάλας Πάτμου», την υπ' αριθμ. 93/2020 προηγούμενη Απόφασή του, τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα του τρέχοντος έτους, την υπ' αριθμ. 108/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, τις υπ' αριθμ. 101/2020 και 110/2020 Αποφάσεις του Προέδρου, την υπ' αριθμ. 1723/28-09-2020 σύμβαση μεταξύ του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και των αναδόχων μελετητών, τα υπ' αριθμ. 4410/09-10-2020, 4422/05-11-2020 και 4447/27-11-2020 έγγραφα των αναδόχων προς την Υπηρεσία μας, το υπ' αριθμ. 2023/24-11-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τους αναδόχους, το υπ' αριθμ. ΤΤΥΜΔ/11236 εξ./30-11-2020 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το άρθρο 65 του Νόμου 3852/2010 και το άρθρο 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

Αποφασίζει ομόφωνα

Χορηγεί παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης του έργου «Αναβάθμιση εμπορικού προβλήτα λιμένα Σκάλας Πάτμου», αναδόχων οικονομικών φορέων «Μαριλένα Γ. Φράγκου» και «Ιωάννης Μ. Ρήγος», μέχρι και την 30η Μαρτίου 2021, διότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα των αναδόχων, χωρίς κανένα άλλο δικαίωμα για αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016.

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 149/2020.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος
Πέντες Ελευθέριος

Τα Μέλη
Μελιανός Νικόλαος – Τσαμπαλάκης Νικήτας – Κάβουρας Δημήτριος
Κραουνάκης Γεώργιος – Μάγγος Φώτιος – Σεΐτη Πετρούλα
Κανιαρού Ειρήνη

Ακριβές Αντίγραφο
Πάτμος, 23/12/2020

Ο Προεδρεύων

Η Ειδική Γραμματέας

Μελιανός Νικόλαος
Αντιπρόεδρος

Κάππου Αναστασία