



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα εκ του αριθμ. 9/2021
πρακτικού συνεδριάσεως Διοικητικού
Συμβουλίου

Αριθμ. Απόφασης 71/2021 Θέμα: «**Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης της προμήθειας ανταλλακτικών για τα pillars παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού λιμένα Λειψών, στην “3Κ Τεχνική Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία”**»

Στα νησιά Πάτμο και Λειψούς, σήμερα την 22^α του μηνός Ιουνίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004, της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/7841/19-04-2005 Κ.Υ.Α., του άρθρου 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α’/03-04-2020) και της υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1002/18-06-2021 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του και επιδόθηκε σε καθένα εκ των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπου ορίζεται ότι: «*Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. ...Αν δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δημοσίευση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του δήμου*».

Αρχικά διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 96 του Νόμου 3463/2006, επειδή επί συνόλου εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντα τα έξι (6).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	
1. Γαμπιέρης Αντώνιος, Πρόεδρος	5. Σεΐτη Πετρούλα
2. Κάβουρας Δημήτριος	6. Μακρή Άννα
3. Κανιαρού Ειρήνη	7. Μπαϊράμη Ελένη, Υπολιμενάρχης Πάτμου, η οποία προσήλθε μετά την συζήτηση του 3 ^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης
4. Μάγγος Φώτιος, Δήμαρχος Λειψών	8. Τσαμπαλάκης Νικήτας, ο οποίος προσήλθε μετά την συζήτηση του 18 ^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

ΑΠΩΝ	
1. Μελιανός Νικόλαος, Αντιπρόεδρος	Αν και προσκλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα

Παρίστανται, επίσης, η κα Κάππου Αναστασία, Διοικητική Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών, καθώς και ο υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 11^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- 1) Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- 2) Την ανάγκη προμήθειας ανταλλακτικών για τα pillars παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού λιμένα Λειψών, κατασκευής του αγγλικού οίκου «ROLEC».
- 3) Την υπ' αριθμ. 18/2021 Απόφαση του Προέδρου της Υπηρεσίας μας, με θέμα: «Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας ανταλλακτικών για τα pillars παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού λιμένα Λειψών», από την οποία προβλέπεται συμβατικός χρόνος παράδοσης ογδόντα (80) ημερολογιακών ημερών.
- 4) Την υπ' αριθμ. 21/2021 Απόφαση του Προέδρου της Υπηρεσίας μας, με θέμα: «Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών για τα pillars παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού λιμένα Λειψών στην “3Κ Τεχνική Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία”, έναντι ποσού 1.800,00€ πλέον του Φ.Π.Α.».
- 5) Την από 26-05-2021 αίτηση της «3Κ Τεχνική Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία», με θέμα: «Έργο: Προμήθεια ανταλλακτικών για τα pillars παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού στον λιμένα Λειψών - Θέμα: Αίτημα παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης της προμήθειας», στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Με την υπ' αριθμ. 21 (αρ. πρωτ. 421 18/3/2021) απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου ανατέθηκε στην εταιρεία μας η προμήθεια ανταλλακτικών για τα pillar νερού και ρεύματος του λιμένα Λειψών. Η προθεσμία ολοκλήρωσης της προμήθειας ήταν 80 ημέρες δηλαδή έως την 6/6/2021. Με την παρούσα αιτούμαστε παράταση της συγκεκριμένης προθεσμίας για τους παρακάτω λόγους:

- 1) *Λόγω των περιορισμών που έχουν εφαρμοσθεί για την αντιμετώπισης της πανδημίας από τον ιό COVID-19 παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην διακίνηση προϊόντων και ειδικότερα όταν ο τόπος παραγωγής τους είναι στο εξωτερικό (Μ. Βρετανία).*
- 2) *Επιπλέον οι εισαγωγές και εξαγωγές από την Μ. Βρετανία παρουσιάζουν σημαντικές καθυστερήσεις και εξαιτίας της αποχώρησης της συγκεκριμένης χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.*
- 3) *Τέλος μας ζητήθηκε από τον προμηθευτή να πραγματοποιήσουμε αυτοψία και να του αποστείλουμε φωτογραφίες από τα τοποθετημένα μηχανήματα στο λιμένα των Λειψών και ειδικότερα από τα ανταλλακτικά με α/α 22 [Low heat water solenoid valves ½" (Left + Right)] έτσι ώστε να μην γίνει κάποιο λάθος στην προμήθεια των συγκεκριμένων ηλεκτροβανών.*

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της προμήθειας κατά 60 ημερολογιακές ημέρες. Δηλαδή μέχρι την 6/8/2021».

- 6) Την υπ' αριθμ. 827/28-05-2021 Γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής προμηθειών της Υπηρεσίας μας, με θέμα: «Εξέταση της από 26-05-2021 αίτησης της “3Κ Τεχνική Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία” περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ανταλλακτικών για τα pillars παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού λιμένα Λειψών», στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Κατόπιν της τοποθέτησης στο λιμένα Λειψών νέων pillars για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού στα ελλιμενιζόμενα σκάφη, κατασκευής του αγγλικού οίκου «ROLEC», κρίθηκε σκόπιμο η Υπηρεσία μας να προχωρήσει στην έγκαιρη προμήθεια ανταλλακτικών, προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση αντιμετώπιση ζημιών που βάσει της υπάρχουσας εμπειρίας αναμένεται να προκύψουν.
2. Κατόπιν της προβλεπόμενης από το Ν. 4412/2016 διαδικασίας, ανατέθηκε στην «3Κ Τεχνική Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία» η προμήθεια των ανωτέρω ανταλλακτικών με την υπ' αριθμ. 21/2021 Απόφαση του Προέδρου της Υπηρεσίας μας (αριθμ. πρωτ. 421/18-03-2021) που κοινοποιήθηκε αυθημερόν στην ανάδοχο, από την οποία προβλέπεται συμβατικός χρόνος ογδόντα (80) ημερών για την παράδοσή τους στο λιμένα Λειψών (καταληκτική ημερομηνία 06-06-2021).
3. Με την από 26-05-2021 αίτηση της προμηθεύτριας ζητήθηκε η χορήγηση παράτασης του συμβατικού παράδοσης των ανωτέρω ανταλλακτικών κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, λόγω:
 - Των περιορισμών που έχουν εφαρμοσθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και της συνακόλουθης μεγάλης καθυστέρησης στην διακίνηση προϊόντων, ειδικότερα όταν ο τόπος παραγωγής τους είναι στο εξωτερικό.
 - Της πρόσθετης καθυστέρησης που παρατηρείται στις εισαγωγές και εξαγωγές από την Μ. Βρετανία, εξαιτίας της αποχώρησής της από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 - Του γεγονότος ότι ζητήθηκε από τον κατασκευαστή η πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας και η αποστολή φωτογραφιών από το εσωτερικό μέρος των τοποθετημένων pillars, προκειμένου να σταλεί ο κατάλληλος τύπος ηλεκτροβάνας (υπ' αριθμ. 22 ανταλλακτικό προς προμήθεια).

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Επί των αναφερομένων στην αίτηση της προμηθεύτριας, η Επιτροπή μας επισημαίνει τα εξής:

α) Από επικοινωνία με τον αντιπρόσωπο του αγγλικού οίκου «ROLEC» στην Ελλάδα κ. Αλέξανδρο Τσολάκη πληροφορηθήκαμε ότι ο ίδιος δεν ασχολείται με την εμπορία ανταλλακτικών και ως εκ τούτου δεν διατίθεται απόθεμα (στοκ) ετοιμοπαράδοτων ανταλλακτικών των συγκεκριμένων pillars στην Ελλάδα. Έτσι, οι παραγγελίες ανταλλακτικών θα πρέπει να γίνονται απευθείας στον κατασκευαστή.

β) Επιπρόσθετα, η υπόδειξη του κατασκευαστή προς την προμηθεύτρια για πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας (προφανώς από εξειδικευμένο τεχνικό) στα pillars που είναι τοποθετημένα στο λιμένα Λειψών ήταν ιδιαίτερα δυσχερές να ικανοποιηθεί ενώ βρίσκονταν σε ισχύ περιορισμοί στις μετακινήσεις προς περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.

γ) Τέλος, είναι γνωστό ότι μετά την πρόσφατη αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρούνται καθυστερήσεις στην διακίνηση εισαγόμενων ειδών σε σχέση με το παρελθόν.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

α) Η αίτηση της προμηθεύτριας υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης,

β) Το αιτούμενο χρονικό διάστημα της παράτασης βρίσκεται εντός των προβλεπόμενων ορίων, ήτοι είναι μικρότερο του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης και

γ) Η μη έγκαιρη παράδοση των ανταλλακτικών οφείλεται σε ιδιαίτερος σοβαρό λόγο που καθιστά αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοσή τους, χωρίς να ευθύνεται η προμηθεύτρια,

η Επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του αιτήματος της προμηθεύτριας και της χορήγησης της αιτούμενης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ανταλλακτικών κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, χωρίς την επιβολή κυρώσεων».

7) Την παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), σύμφωνα με την οποία: «Το Διοικητικό Συμβούλιο κυρίως αποφασίζει: για τον κανονισμό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, για την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος, την έγκριση μελετών, πρακτικών δημοπρασίας, αναθέσεων, προμηθειών, για την συντήρηση και επισκευή υφισταμένων έργων και πραγμάτων, για την προμήθεια και λειτουργία του μηχανολογικού του εξοπλισμού και για την διενέργεια κάθε αναγκαίας παρέμβασης στους λιμένες και τη γύρω χερσαία και θαλάσσια ζώνη που συνδέεται λειτουργικά με αυτούς, τη ρύθμιση κυκλοφορίας και των κατευθύνσεων κυκλοφορίας, την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων που ευρίσκονται εντός των λιμενικών ζωνών ευθύνης του για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπές δραστηριότητες, την έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, τον προσδιορισμό του χώρου στάθμευσης οχημάτων εντός των ζωνών ευθύνης του, την διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εμπίπτει στους σκοπούς σύστασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου».

Επί των παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση της υπ' αριθμ. 827/26-05-2021 αίτησης της «3Κ Τεχνική Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία» περί παράτασης της προθεσμίας παράδοσης ανταλλακτικών για τα pillars παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού λιμένα Λειψών, για τους λόγους που αναφέρονται στην γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την ανάγκη προμήθειας ανταλλακτικών για τα pillars παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού λιμένα Λειψών, τις υπ' αριθμ. 18/2021 και 21/2021 Αποφάσεις του Προέδρου, την υπ' αριθμ. 827/26-05-2021 αίτηση της «3Κ Τεχνική Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία», την υπ' αριθμ. 827/28-05-2021 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, το άρθρο 65 του Νόμου 3852/2010 και το άρθρο 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 827/26-05-2021 αίτηση της «3Κ Τεχνική Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία» και χορηγεί παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ανταλλακτικών για τα pillars παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού λιμένα Λειψών που θα προμηθευτεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Πάτμου από αυτήν κατά εξήντα (60) ημέρες, ήτοι έως τις 05-08-2021, διότι:

- α) Η αίτηση της προμηθεύτριας υποβλήθηκε εμπρόθεσμα,
- β) Το αιτούμενο χρονικό διάστημα της παράτασης βρίσκεται εντός των ορίων που προβλέπονται από το Νόμο 4412/2016,
- γ) Η μη έγκαιρη παράδοση των ανταλλακτικών οφείλεται σε ιδιαίτερος σοβαρούς λόγους που καθιστούσαν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοσή τους εντός του συμβατικού χρόνου,
- δ) Υπάρχει σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής προμηθευομένων ειδών της Υπηρεσίας μας.

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 71/2021.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Γαμπιέρης Αντώνιος

Τα Μέλη

Κάβουρας Δημήτριος – Κανιαρού Ειρήνη – Μάγγος Φώτιος
Σεΐτη Πετρούλα – Μακρή Άννα – Μπαϊράμη Ελένη
Τσαμπαλάκης Νικήτας

Ακριβές Αντίγραφο
Πάτμος, 25/6/2021

Ο Πρόεδρος

Γαμπιέρης Αντώνιος

Η Ειδική Γραμματέας

Κάππου Αναστασία