



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτμος, 25 Φεβρουαρίου 2026
 Αριθμ. πρωτ.: 182

Ταχ. Δ/ση: Χώρα – Πάτμος
 Τ.Κ: 855 00, ΠΑΤΜΟΣ
 Τηλέφωνο: 2247 3 60307
 e-mail: info@dilitar.gr

Απόφαση υπ' αριθμ. 14

Θέμα: «Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας “Υφαλη βιντεοσκόπηση προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου”»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέμα: «Αρμοδιότητες Δημάρχου».
2. Το άρθρο 5 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), με θέμα: «Αρμοδιότητες του Προέδρου».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08-08-2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Το άρθρο 209, παρ. 9 του Ν. 3463/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο: «Για την απευθείας ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών και παροχής τεχνικών και γενικών υπηρεσιών του ν. 4412/2016 απαιτείται απόφαση δημάρχου, προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Τα ως άνω αρμόδια όργανα αποφασίζουν για κάθε ζήτημα που ανακύπτει τόσο κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων απευθείας ανάθεσης έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, όσο και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτών».
5. Το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19-07-2018): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής -

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

6. Την ανάγκη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου για τη σχετική υπηρεσία, δεδομένου ότι δεν διαθέτει προσωπικό με άδεια δύτες, δυνάμενο να εκτελέσει τις εργασίες που απαιτούνται για την ύφαλη βιντεοσκόπηση των λιμενικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητάς του.

7. Την υπ' αριθμ. 86/2025 προηγούμενη Απόφασή του, με θέμα: «Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας: “Υφαλη βιντεοσκόπηση προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου”».

8. Την υπ' αριθμ. 144/2025 προηγούμενη Απόφασή του, με θέμα: «Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Υφαλη βιντεοσκόπηση προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου” στην Εργά Ζηνοβία του Γρηγορίου, έναντι ποσού 2.178,00€ πλέον του Φ.Π.Α.».

9. Την υπ' αριθμ. 2075/29-12-2025 σύμβαση μεταξύ της Υπηρεσίας μας και της Εργά Ζηνοβίας του Γρηγορίου για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας, με την οποία η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της υπογραφής της.

10. Το από 24-02-2026 έγγραφο της αναδόχου, με θέμα: «Αίτηση για παράταση της συνολικής διάρκειας της υπ' αριθμ. 2075/29-12-2025 σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας: “Υφαλη βιντεοσκόπηση προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου”», με το οποίο αιτείται την παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης κατά δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.

11. Την υπ' αριθμ. 176/25-02-2026 εισήγηση του Αναπλ. Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνη Γεωργίου, με την οποία εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος της αναδόχου.

Αποφασίζει

Χορηγεί παράταση της συνολικής διάρκειας της υπ' αριθμ. 2075/29-12-2025 σύμβασης μεταξύ της Υπηρεσίας μας και της Εργά Ζηνοβίας του Γρηγορίου για την παροχή της υπηρεσίας «Υφαλη βιντεοσκόπηση προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου» κατά δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι τις 13-03-2026, διότι:

α) Η αίτηση της αναδόχου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, δηλαδή πριν από τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης.

β) Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν επί περίπου ένα μήνα στην Πάτμο καθιστούσαν την εκτέλεση των καταδυτικών εργασιών για την παροχή της υπηρεσίας μη δυνατή,

λόγω του κινδύνου παράσυρσης των δυτών, της χαμηλής ορατότητας και της αυξημένης θολότητας της θάλασσας και

γ) Υπάρχει σχετική εισήγηση του Αναπλ. Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Κοινοποίηση (Υ.Τ.Α.):

- Ανάδοχο εταιρεία
- Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος

**Νικήτας Τσαμπαλάκης
Δήμαρχος Πάτμου**