



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα εκ του αριθμ. 10/2017
πρακτικού συνεδριάσεως Διοικητικού
Συμβουλίου

Αριθμ. Απόφασης 111/2017

Θέμα: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:
“Αναβάθμιση λιμένα Πάτμου”»

Στα νησιά Πάτμο και Λειψούς, σήμερα την 8^η του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ. στα Δημοτικά Καταστήματα Πάτμου και Λειψών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004 και της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/7841/19-4-2005 Κ.Υ.Α., το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1536/03-08-2017 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε ένα των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπου ορίζεται ότι: «*Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. ...Αν δεν ορίζεται αντίκλιτος ή πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δημοσίευση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του δήμου*».

Αρχικά διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 96 του Νόμου 3463/2006, επειδή επί συνόλου δεκαπέντε (15) μελών ευρέθησαν παρόντα τα εννέα (9).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ στην Πάτμο	ΠΑΡΟΝΤΕΣ στους Λειψούς
1. Στόικος Γρηγόριος, Πρόεδρος	1. Μάγγος Φώτιος, Δήμαρχος Λειψών
2. Σπυρομήλιος Χρήστος, Αντιπρόεδρος (Αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4 ^{ου} θέματος)	2. Μακρή Άννα
3. Μαύρου Νομική	3. Γαμπιέρης Θεολόγος
4. Ευγενικός Πανάγος (Αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4 ^{ου} θέματος)	
5. Κοντραφούρης Μιχαήλ	
6. Σιάρμπας Στυλιανός, Λιμενάρχης Πάτμου	

ΑΠΟΝΤΕΣ	
1. Κόττορος Ευάγγελος, Δήμαρχος Αγαθονησίου	4. Μεραμπελιώτης Βασίλειος
2. Κοκκίνη Φωτεινή	5. Κανέλλης Ιωάννης
3. Καρπαθάκης Νικόλαος	6. Μιχελή Παρασκευή

Αν και εκλήθησαν νόμιμα και έγκαιρα.

Παρίστανται, επίσης η κα Κάλπου Αναστασία, Διοικητική Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών, καθώς και ο υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 57, παρ. 3 του Νόμου 3669/2008, σύμφωνα με τις οποίες: *«Με τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών (απρόβλεπτα) που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Για τη διάθεση των απρόβλεπτων δαπανών συντάσσεται Α.Π.Ε. που δεν μπορεί να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων».*

2) Τις διατάξεις του άρθρου 57, παρ. 4 του Ν. 3669/2008, σύμφωνα με τις οποίες: *«Οι συμβατικές ποσότητες εργασιών μίας σύμβασης εκτέλεσης δημόσιου έργου επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη») να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:*

α) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη και τη σύμβαση.

β) i) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης, ii) δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και iii) δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

γ) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης, η οποία συνοδεύεται από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, εφόσον πρόκειται για έργο συγχρηματοδοτούμενο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

3) Τις διατάξεις του άρθρου 57, παρ. 6 του Νόμου 3669/2008, σύμφωνα με τις οποίες: «*Αν στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών περιλαμβάνονται και εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν τιμές μονάδας, ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από πρωτόκολλο που κανονίζει τις τιμές για τις εργασίες αυτές. Ο κανονισμός τιμών μονάδας νέων εργασιών γίνεται με υποχρεωτική εφαρμογή κατά σειρά των κατωτέρω περιπτώσεων α', β' και γ' ως εξής:*

α) για εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συμβατικές τιμές για παρόμοιες ή ανάλογες εργασίες, οι τιμές καθορίζονται ανάλογα προς αυτές,

β) για εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν παρόμοιες ή ανάλογες συμβατικές τιμές αλλά περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών), οι τιμές καθορίζονται σύμφωνα με τα τιμολόγια αυτά και

γ) για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες περιπτώσεις οι τιμές καθορίζονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους».

4) Την υπ' αριθμ. ΔΝΣα'/οικ.68559/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19-10-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., σύμφωνα με την οποία: «*Διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν την 8/8/2016 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου νόμου) συνεχίζονται, ολοκληρώνονται και εκτελούνται με βάση το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξης των διαδικασιών ή τη σύναψη της σχετικής σύμβασης».*

5) Την υπ' αριθμ. 35/2016 προηγούμενη Απόφασή του, με θέμα: «*Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου: “Αναβάθμιση λιμένα Πάτμου”*».

6) Την υπ' αριθμ. 87/2016 προηγούμενη Απόφασή του, με θέμα: «*Έγκριση πρακτικού διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: “Αναβάθμιση λιμένα Πάτμου”*».

7) Την υπ' αριθμ. 1735/20-10-2016 εργολαβική σύμβαση μεταξύ του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και της αναδόχου εταιρείας «3Κ Τεχνική Α.Ε.» για την κατασκευή του έργου: «*Αναβάθμιση Πάτμου*».

8) Τον 1ο Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου, που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα μηχανικό κ. Γεώργιο Καρακατσάνη, προσυπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας κ. Κρούσκο Δημήτριο και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Αντώνιο Γερασκλή, σύμφωνα με τον οποίο δεν παρουσιάζεται αύξηση της συμβατικής δαπάνης προ Φ.Π.Α. (βρίσκεται σε ισοζύγιο). Συγκεκριμένα, η συνολική δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον προτεινόμενο 1ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 23.922,02€, εκ των οποίων 17.195,68€ για εργασίες, 3.095,22€ για Ε.Ο., 0,00€ για απρόβλεπτα, 155,27€ για αναθεώρηση και 3.475,85€ για Φ.Π.Α. και βρίσκεται σε ισοζύγιο ως προς την αρχική συμβατική δαπάνη του έργου.

9) Το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του ανωτέρω έργου.

10) Την υπ' αριθμ. 40/13-07-2017 πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με την οποία: «*Γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ως προς τη χρήση των επί ελάσσον δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 57*

παρ. 4 του Ν. 3669/2008 του έργου: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΜΟΥ” σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας».

11) Το υπ’ αριθμ. ΤΤΥΜΔ/6945/14-07-2017 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με θέμα: «Διαβίβαση απόφασης» και τη συνημμένη σε αυτό προαναφερθείσα πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του ανωτέρω έργου ως προς τη χρήση των επί ελάσσον δαπανών.

12) Το Τεχνικό Πρόγραμμα του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. των ετών 2016 και 2017, στο οποίο περιλαμβάνεται το ανωτέρω έργο.

13) Τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων οικονομικών ετών 2016 και 2017 της Υπηρεσίας μας, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 30.7326.0002 για το προαναφερόμενο έργο.

14) Την υπ’ αριθμ. 70/2017 Απόφαση Ανάλιψης Υποχρέωσης.

15) Την παρ. 1 του άρθρου 5 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), σύμφωνα με την οποία: «Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου. Χαράσσει τις γενικές κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων του ταμείου για την εκπλήρωση των σκοπών και αρμοδιοτήτων αυτού και αποφασίζει: για τον κανονισμό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, για την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος, την έγκριση μελετών, πρακτικών δημοπρασίας, αναθέσεων, προμηθειών, την πρόταση προς ΥΘΥΝΑΔ ορισμού αποφαινομένων οργάνων, συντήρηση και επισκευή υφισταμένων έργων και πραγμάτων, διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εμπίπτει στους σκοπούς σύστασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου».

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αναβάθμιση λιμένα Πάτμου» και κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, το άρθρο 57, παρ. 3 και 6 του Νόμου 3669/2008, την υπ’ αριθμ. ΔΝΣα’/οικ.68559/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19-10-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., τις υπ’ αριθμ. 35/2016 και 87/2016 προηγούμενες Αποφάσεις του, την υπ’ αριθμ. 1735/20-10-2016 εργολαβική σύμβαση, τον 1^ο Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου, την υπ’ αριθμ. 40/13-07-2017 πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το υπ’ αριθμ. ΤΤΥΜΔ/6945/14-07-2017 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων οικονομικών ετών 2016 και 2017 της Υπηρεσίας μας, την υπ’ αριθμ. 70/2017 Απόφαση Ανάλιψης Υποχρέωσης, το άρθρο 65 του Νόμου 3852/2010 και την παρ. 1 του άρθρου 5 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αναβάθμιση λιμένα Πάτμου», σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 23.922,02€, εκ των οποίων 17.195,68€ για εργασίες, 3.095,22€ για Ε.Ο., 0,00€ για απρόβλεπτα, 155,27€ για αναθεώρηση και 3.475,85€ για Φ.Π.Α. και βρίσκεται σε ισοζύγιο ως προς την αρχική συμβατική δαπάνη του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 111/2017.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Στόικος Γρηγόριος
Δήμαρχος Πάτμου

Τα Μέλη

Σπυρομήλιος Χρήστος – Ευγενικός Πανάγος – Μαύρου Νομική
Κοντραφούρης Μιχαήλ – Μάγγος Φώτιος – Μακρή Άννα
Γαμπιέρης Θεολόγος – Σιάρμπας Στυλιανός

Ακριβές Αντίγραφο
Πάτμος, 9/8/2017

Ο Πρόεδρος

Στόικος Γρηγόριος
Δήμαρχος Πάτμου

Η Ειδική Γραμματέας

Κάππου Αναστασία